

8. Execução do plano plurianual de investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
EDUCAÇÃO																			
01	001			Ensino Pré-Escolar															
01	001	2002/1		Alargam.Rede Pública/Nov.Constr./Ampl.															
01	001	2002/1	1	Jardim de Infância e Ludoteca Alcoitão-4.12.2.15 (FEDER)	1301 07010304	E	84	16	01/2002	12/2009	23.388,00	0,00	23.388,00	703.095,00	23.387,90	726.482,90	100,00	100,00	
01	001	2002/2		Rede Pública															
01	001	2002/2	22	Aquisição de Equipamento Escolar	1301 07011002	O			01/2002	12/2009	97.324,00	0,00	97.324,00	61.974,02	17.579,86	79.553,88	18,06	49,94	
01	001	2002/2	31	Construção Jardim Infância D. Luis I (DREL)	1301 07010305	E	50		01/2009	12/2011	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:											120.712,00	450.000,00	570.712,00	765.069,02	40.967,76	806.036,78	33,94	60,34	
01	002			Ensino Básico / Secundário															
01	002	2002/4		Alargamento Rede Pública															
01	002	2002/4	36	EB1-Padre Agost.Silva-Coveiras/Ampl.Remodelação	1301 07010305	E			01/2010	12/2012	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	57	EB nº2- Sasseiros/Repar.Amp.Arran.Exter.Projecto	1301 07010305	E			01/2003	12/2009	3.893,00	0,00	3.893,00	10.249,00	0,00	10.249,00	0,00	72,47	
01	002	2002/4	83	EB 1 de Matãoraque - Construção	1301 07010305	E			01/2010	12/2012	0,00	1.500.001,00	1.500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	84	EB1 de Matecheirinhos. Const.da Nova Escola	1301 07010305	E			01/2009	12/2011	225.000,00	2.000.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	89	EB1 do Mle. Estoril -Construção da Nova Escola	1301 07010305	E			01/2009	12/2011	245.000,00	2.000.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	90	EB1 Galiza 2- Construção de Nova Escola	1301 07010305	E			01/2003	12/2009	447.839,00	0,00	447.839,00	727.914,22	436.097,59	1.164.011,81	97,38	99,00	
01	002	2002/4	95	Cabeço de Mouro - Construção da Nova Escola	1301 07010305	E			01/2010	12/2012	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	115	Estudos e Projectos de Edifícios Escolares	1301 07010305	E			01/2003	12/2009	173.798,00	0,00	173.798,00	59.902,93	52.818,00	112.720,93	30,39	48,23	
01	002	2002/4	126	EB1 Sasseiros 2 - Empreitada	1301 07010305	E			01/2010	12/2012	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	130	Aquis. Est.Proj.de Edif.Mun(Proj.Arquit.Paiseq N. Esc Galiza 2)	1301 07010305	E			01/2008	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	158	Construção nova Escola Alcabideche 3 - ESUC	1301 07010305	E			01/2008	12/2010	2.679.263,00	100.000,00	2.779.263,00	23.400,00	776.600,00	800.000,00	28,99	28,54	
01	002	2002/4	159	Construção Nova Escola Rana 2 - ESUC	1301 07010305	E			01/2008	12/2010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	160	Projectos Vários	1301 07010305	E			01/2006	12/2011	0,00	299.999,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	163	Reparação e Manutenção de Instalações	1301 07010305	E			01/2007	12/2009	247.331,00	0,00	247.331,00	16.637,25	71.631,26	88.268,51	26,96	33,44	
01	002	2002/4	164	Escola do 1º CEB de Blire 3 (QREN-FEDER)	1301 07010305	E			01/2007	12/2010	488.827,00	600.000,00	1.088.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	165	Aquisição de Contentores	1301 07011001	O			01/2009	12/2009	286.820,00	0,00	286.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	166	EB1 S. Pedro - Construção nova escola	1301 07010305	E			01/2009	12/2011	31.176,00	1.000.000,00	1.031.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/4	167	EB1 - Manique	1301 07010305	E			01/2009	12/2010	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2002/5		Equipamento Escolar															
01	002	2002/5	1	Aquisição de Equipamento básico	1301 07011002	O			01/2002	12/2009	510.116,00	0,00	510.116,00	250.689,93	274.520,00	525.209,93	53,82	69,03	
01	002	2002/5	2	Aquisição de Mobiliário	1301 070109	O			01/2003	12/2009	5.920,00	0,00	5.920,00	50.778,42	4.838,76	55.617,18	81,74	98,09	
01	002	2002/5	5	Aquisição Equipamentos Exteriores	1301 07011002	O			01/2002	12/2009	58.218,00	0,00	58.218,00	1.142,19	21.879,12	23.021,31	37,58	38,78	
01	002	2002/5	6	Aquisição de Equipamento para Cozinhas	1301 070109	O			05/2005	12/2009	29.515,00	0,00	29.515,00	32.942,97	15.475,60	48.418,57	52,43	77,52	
01	002	2002/5	10	Aquisição Equipamento Informático	1301 070107	O			01/2008	12/2009	20.999,00	0,00	20.999,00	23.545,33	1.234,80	24.780,13	5,86	55,63	
Totais do Programa 002:											5.453.716,00	14.900.000,00	20.353.716,00	1.197.202,24	1.655.095,13	2.852.297,37	30,35	13,24	
01	004			Ensino Artístico e Desportivo															
01	004	2002/14		Espectáculos Didácticos															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção	Acção				AC	AA	PC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01 EDUCAÇÃO																			
01	004	Ensino Artístico e Desportivo								01/2003	12/2009	9.196,00	0,00	9.196,00	6.569,67	8.566,62	15.136,29	93,16	96,01
01	004	2002/14	7	Escola Criativa - Aquisição de Equipamentos	1301 070109	O													
Totais do Programa 004:												9.196,00	0,00	9.196,00	6.569,67	8.566,62	15.136,29	93,16	96,01
01 006 Apoio / Promoção Projectos Educativos																			
01 006 2009/1 Projecto Escolas Digitais (Escola Mais)																			
01	006	2009/1	1	Aquisição de Software informático	1301 070108	O				01/2009	12/2009	86.202,00	0,00	86.202,00	0,00	25.200,00	25.200,00	29,23	29,23
Totais do Programa 006:												86.202,00	0,00	86.202,00	0,00	25.200,00	25.200,00	29,23	29,23
Totais do Objectivo 01:												5.669.826,00	15.350.000,00	21.019.826,00	1.968.840,93	1.729.829,51	3.698.670,44	30,51	16,09



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02																			
02	001																		
02	001	2002/24																	
02	001	2002/24	4		1201 07010307	O				01/2002	12/2009	71.420,00	0,00	71.420,00	26.612,00	0,00	26.612,00	0,00	27,15
02	001	2002/24	6		1201 07010307	O				01/2002	12/2009	40.262,00	0,00	40.262,00	0,00	29.101,91	29.101,91	72,28	72,28
02	001	2002/24	7		1201 07010307	E				01/2009	12/2011	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/24	9		1201 07010307	E				01/2009	12/2009	59.910,00	0,00	59.910,00	0,00	250,00	250,00	0,46	0,46
02	001	2002/25																	
02	001	2002/25	2		1201 07010307	E	100			01/2004	12/2009	68.973,00	0,00	68.973,00	20.828,95	42.154,88	62.983,83	61,12	70,14
02	001	2002/26																	
02	001	2002/26	10		1201 07010307	E	100			01/2002	12/2009	137.623,00	0,00	137.623,00	7.568,55	69.217,23	76.785,78	50,29	52,89
02	001	2002/26	12		1201 07010307	O				05/2002	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	5.400,00	1.500,00	6.900,00	100,00	100,00
02	001	2002/28																	
02	001	2002/28	10		1201 070109	O	100			07/2002	12/2009	2.160,00	0,00	2.160,00	118.430,02	2.160,00	120.590,02	100,00	100,00
02	001	2002/28	12		1201 07010307	E	100			01/2003	12/2009	6.780,00	0,00	6.780,00	772.903,66	1.380,00	774.283,66	20,35	99,31
02	001	2002/29																	
02	001	2002/29	19		1201 07010307	O				01/2003	12/2009	3.788,00	0,00	3.788,00	35.109,00	0,00	35.109,00	0,00	90,26
02	001	2002/29	20		1201 07010307	O				01/2004	12/2009	61.351,00	0,00	61.351,00	79.194,00	0,00	79.194,00	0,00	56,35
02	001	2002/29	21		1201 07010307	O				01/2004	12/2009	28.957,00	0,00	28.957,00	37.688,00	0,00	37.688,00	0,00	56,55
02	001	2002/29	22		1201 07010307	E	100			06/2003	12/2009	437,00	0,00	437,00	291.989,65	436,11	292.425,76	99,80	100,00
02	001	2002/29	23		1201 07010307	E	100			01/2004	12/2010	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/29	24		1201 07010307	E	100			01/2004	12/2011	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/29	28		1201 07010307	O				01/2004	12/2009	2.201,00	0,00	2.201,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	70,61
02	001	2002/29	34		1201 07010307	E	100			01/2006	12/2011	27.539,00	0,00	27.539,00	19.462,20	0,00	19.462,20	0,00	41,41
02	001	2002/29	37		1201 070109	O	100			10/2006	12/2009	7.671,00	0,00	7.671,00	29.481,04	1.464,07	30.945,11	19,09	83,29
02	001	2002/30																	
02	001	2002/30	31		1201 07010413	O	100			01/2003	12/2009	39.905,00	0,00	39.905,00	92.416,00	0,00	92.416,00	0,00	69,84
02	001	2002/30	34		1201 07010413	E	100			01/2004	12/2011	17.820,00	1.200.000,00	1.217.820,00	25.185,13	17.820,00	43.005,13	100,00	3,46
02	001	2002/34																	
02	001	2002/34	5		1201 07010307	E	100			01/2004	12/2009	77.682,00	0,00	77.682,00	25.894,00	31.036,00	56.930,00	39,95	54,96
02	001	2002/35																	
02	001	2002/35	9		1201 07010307	E				01/2003	12/2012	4.782,00	20.000,00	24.782,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	3,95
02	001	2002/35	21		1201 07010307	O	100			01/2003	12/2009	7.150,00	0,00	7.150,00	53.045,00	0,00	53.045,00	0,00	88,12
02	001	2002/35	25		1201 07010307	E	100			01/2003	12/2011	147.803,00	6.800.000,00	6.947.803,00	30.962,41	132.830,92	163.793,33	89,87	2,35
02	001	2002/35	30		1201 07010307	O	100			01/2004	12/2011	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/35	31		1201 07010307	O	100			01/2005	12/2009	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/35	32		1201 07010307	O	100			01/2002	12/2009	150.332,00	0,00	150.332,00	298.693,62	92.492,62	391.186,24	61,53	87,12



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																			
02	001	Equipamentos																			
02	001	2002/35	38	Casa de St. Maria - projecto arquitectura e especialidades (PCO)	1201 07010307	E	100				01/2006	12/2009	82.085,00	0,00	82.085,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	12,70	
02	001	2002/35	42	Casa de Histórias e Desenhos Paula Rego - Obra (PIQTUR)	1201 07010307	O	100				01/2006	12/2009	2.867.682,00	0,00	2.867.682,00	2.846.681,86	0,00	2.846.681,86	99,27	99,53	
02	001	2002/35	46	Projectos Diversos Complementares	1201 07010307	O					01/2007	12/2009	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	21,49	21,49
02	001	2002/35	50	Biblioteca Museu do Mar - Revisão projecto	1201 07010307	O					01/2008	12/2009	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	80,00	80,00
02	001	2002/35	51	Reabilitação Museu do Mar - obra (PCO)	1201 07010307	E					01/2008	12/2009	69.456,00	0,00	69.456,00	0,00	0,00	69.455,26	69.455,26	100,00	100,00
02	001	2002/35	53	Casa Reynaldo dos Santos e Irene Quiñó dos Santos - Projecto de Arquitectura	1201 07010307	O	100				01/2008	12/2009	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	100,00	100,00
02	001	2002/35	58	Cinema S. João - Projectos	1201 07010307	O					01/2009	12/2009	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/35	63	Igreja da Misericórdia - Obra (PCO)	1201 07010307	O	100				01/2009	12/2011	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/35	69	Obra de Requalificação do Teatro Mira Casimiro	1201 07010307	O					01/2009	12/2009	157.479,00	0,00	157.479,00	0,00	0,00	29.393,68	29.393,68	18,67	18,67
02	001	2002/37		Museu de Arqueologia																	
02	001	2002/37	7	Museu de Arqueologia - Obra (PCO)	1201 07010307	E	100				01/2006	12/2011	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2005/1		Auditorios e Teatros Municipais																	
02	001	2005/1	2	Aquisição Equipamentos	1201 07011002	O					01/2005	12/2012	27.598,00	20.000,00	47.598,00	21.983,18	0,00	4.989,60	26.972,78	18,08	38,76
02	001	2005/1	11	Obras Requalificação CCC	1201 07010307	O					01/2009	12/2009	15.103,00	0,00	15.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:													4.266.329,00	20.190.000,00	24.456.329,00	3.653.608,04	3.386.060,14	7.039.668,18	79,37	25,04	
02	002	Funcionamento																			
02	002	2002/41		Museu do Mar Rei D. Carlos																	
02	002	2002/41	1	Equipamento para Exposição / Iluminação	1201 070109	O					01/2002	12/2009	1.201,00	0,00	1.201,00	4.756,00	1.200,36	5.956,36	99,95	99,99	
02	002	2002/43		Rede Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação																	
02	002	2002/43		Aquisição de Equipamento e Mobiliário	1201 070109	O					01/2003	12/2011	37.521,00	10.000,00	47.521,00	14.632,36	26.740,06	41.372,42	71,27	66,57	
02	002	2002/47	21	Património Histórico - Cultural																	
02	002	2002/47	28	Contentores para Espólio Arqueológico/Etnológico	1201 07011002	O					01/2003	12/2011	0,00	2.000,00	2.000,00	5.871,97	0,00	5.871,97	0,00	74,59	
02	002	2002/47	43	Aquisição de Equipamentos Diversos	1201 07011001	O					01/2009	12/2009	59.489,00	0,00	59.489,00	0,00	0,00	59.488,21	59.488,21	100,00	100,00
02	002	2004/4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos																	
02	002	2004/4	8	Aquisição de equipamento	1201 070109	O					01/2005	12/2011	236.825,00	20.000,00	256.825,00	150.980,77	0,00	186.503,84	337.484,61	78,75	82,76
02	002	2004/4	16	Aquisição de réplicas e acervos diversos	1201 070112	O					05/2005	12/2011	35.520,00	20.000,00	55.520,00	239.474,85	0,00	35.520,00	274.994,85	100,00	93,22
Totais do Programa 002:													370.556,00	52.000,00	422.556,00	415.715,95	309.452,47	725.168,42	83,51	86,51	
02	004	Promoção e Desenvolvimento																			
02	004	2002/76		Promoção e Desenvolvimento																	
02	004	2002/76	12	Esculturas e outras obras de arte	1201 070112	O					01/2008	12/2009	145.016,00	0,00	145.016,00	60.642,00	0,00	101.510,85	162.152,85	70,00	78,85
Totais do Programa 004:													145.016,00	0,00	145.016,00	60.642,00	101.510,85	162.152,85	70,00	78,85	
02	005	Desporto e Tempos Livres																			
02	005	2002/78		Instalações Desportivas																	
02	005	2002/78	9	Pavilhão Parede Futebol Clube / ESUC	1401 07010302	E					01/2008	12/2010	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	88,89



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma da Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02			CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	005		Desporto e Tempos Livres															
02	005	2002/78	55	Campos Futebol Relva Sintética / ESUC	1401 07010302	E			01/2002	12/2010	56.651,00	1.449.413,00	1.505.064,00	630.000,00	56.650,05	686.650,05	100,00	32,15
02	005	2002/78	69	Escola 2+3 Alcabideche - Pav. Desp. e Envolvente - obra 2.12.2.21 (DREL)	1401 07010302	E	90	10	01/2003	12/2009	16.018,00	0,00	16.018,00	1.184.415,00	16.017,75	1.200.432,75	100,00	100,00
02	005	2002/78	80	Espaços Desportivos de Bairro/ESUC	1401 07010302	E			01/2008	12/2010	1,00	100.000,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/78	82	Espaços Desportivos de Bairro - Projectos	1401 07010302	O			01/2006	12/2009	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/78	85	Compl.Desp. Abóboda - Inst. Apoio e Pista Simp.Atlético-Proj./Const. - ESUC	1401 07010302	E			01/2002	12/2010	4.100.001,00	500.000,00	4.600.001,00	300.000,00	3.747.602,80	4.047.602,80	91,40	82,60
02	005	2002/78	89	Esc.2+3 Galiza - Pav. Desportivo e Envolvente 2.12.7.06 (DREL)	1401 07010302	O	100		01/2006	12/2009	656.637,00	0,00	656.637,00	656.326,58	585.079,36	1.241.405,94	89,10	94,55
02	005	2002/78	92	Parques Desportivos - Projectos	1401 07010302	O			01/2002	12/2010	40.301,00	150.000,00	190.301,00	6.846,95	22.320,00	28.966,96	55,36	14,71
02	005	2002/78	93	Complexo Desportivo da Abóboda - Edif. Apoio/ESUC	1401 07010302	E			01/2006	12/2010	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	16,67
02	005	2002/78	94	Complexo Piscinas Estoril / ESUC	1401 07010302	E			01/2008	12/2010	181.793,00	2.000.000,00	2.181.793,00	43.287,60	96.592,50	139.800,00	53,13	6,28
02	005	2002/78	95	Parque Desportivo da Adroana	1401 07010302	E			01/2008	12/2012	1,00	3.000.000,00	3.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/79		Instalações Desportivas Associativas														
02	005	2002/79	109	Skate Parque Carcavelos (PCO)	1401 07010302	E	100		01/2006	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/83		Gestão Equipamentos Desportivos														
02	005	2002/83	44	Conservação e Manutenção de Pavilhões Escolares	1401 07010302	E			01/2005	12/2009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	99,96
02	005	2002/83	49	Gestão de Equipamentos Desportivos Conservação e Manutenção Instalações	1401 07010302	O			01/2007	12/2009	23.939,00	0,00	23.939,00	0,00	1.750,50	1.750,50	7,31	7,31
02	005	2002/83	51	Conservação e Manutenção de Espaços Desportivos de Bairro / EMGHA	1401 07010302	E			01/2002	12/2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/83	59	Piscina Municipal da Aboboda-Aq. Equipamento	1401 070109	O			01/2009	12/2009	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	52.880,67	52.880,67	50,36	50,36
02	005	2002/88		Apoio Geral às Iniciativas														
02	005	2002/88	5	Aquisição Equipamento	1401 070109	O			01/2002	12/2009	16.316,00	0,00	16.316,00	0,00	6.019,27	36.911,70	36,89	78,19
02	005	2004/9		Desporto na Escola - 1º Ciclo														
02	005	2004/9	6	Aquisição de Equipamento	1401 070109	O			01/2004	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:											6.196.651,00	7.799.413,00	13.996.074,00	2.853.848,47	5.484.912,90	8.338.761,37	88,51	49,49
02	006			Juventude														
02	006	2002/97		Apoio Construção Sedes Juvenis														
02	006	2002/97	69	Pousadas da Juventude - Construção	0500 07010413	E			05/2008	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/97	71	Sede dos Escuteiros e das Guias de Carcavelos (ESUC)	0500 07010413	E			05/2008	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/99		Apoio Programas Juvenis														
02	006	2002/99	110	Projecto TV na Escola e TV Geração C	0500 070109	O			01/2009	12/2009	136.019,00	0,00	136.019,00	0,00	136.018,80	136.018,80	100,00	100,00
02	006	2002/103		Centros Informação														
02	006	2002/103	44	Centro Informação Jovem/Aquis. Equipamento	0500 070109	O			05/2008	12/2009	101.854,00	0,00	101.854,00	952,78	35.159,73	36.112,51	34,52	35,13
Totais do Programa 006:											237.974,00	0,00	237.974,00	952,78	171.178,53	172.131,31	71,93	72,04
Totais do Objectivo 02:											11.216.536,00	28.041.413,00	39.257.949,00	6.984.767,24	9.453.114,89	16.437.862,13	84,28	35,55



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05 HABITAÇÃO E URBANISMO																		
05 001 Programa Especial de Reatamento																		
05 001 2002/170 Promoção da Habitação Custos Controlados																		
05	001	2002/170 15	Margal	1501 07010202	O				01/2002	12/2009	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/170 31	Aquisição de Fogos Dispersos	1501 07010202	O				01/2004	12/2011	2.016.781,00	13.640.000,00	15.656.781,00	1.911.592,65	502.372,52	2.413.965,17	24,91	13,74
05	001	2002/170 34	Aquisição de Espaços Comerciais, Industriais e Outros	1501 07010202	O				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001 2002/171 Reatamento																		
05	001	2002/171 2	Aquisição de Pré-Fabricados	1501 07010202	O				01/2003	12/2011	0,00	20.000,00	20.000,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	57,24
Total do Programa 001:											2.017.185,00	13.650.000,00	15.677.185,00	1.938.367,65	502.372,52	2.440.740,17	24,90	13,86
05 002 Habitação Social																		
05 002 2002/174 Gestão / Conservação Parque Habitacional																		
05	002	2002/174 27	Obras em Edifícios	1501 07010413	O				01/2002	12/2010	844.220,00	0,00	844.220,00	2.006.947,36	548.027,49	2.554.974,85	64,92	89,61
05	002	2002/174 28	Execução e Manutenção Arranjos Exteriores	1501 07010405	O				01/2002	12/2010	121.116,00	0,00	121.116,00	515.562,01	96.012,93	611.574,94	79,27	96,06
05	002	2002/174 29	Apoio a Projectos e Fiscalização	1501 07010401	O				01/2002	12/2010	75.545,00	0,00	75.545,00	212.493,83	39.295,93	251.789,76	52,02	87,42
05	002	2002/174 30	Contrato Programa da EMGHA	1501 07010413	E				01/2009	12/2009	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	825.839,91	825.839,91	58,99	58,99
Total do Programa 002:											2.440.881,00	0,00	2.440.881,00	2.735.003,20	1.509.176,26	4.244.179,46	61,83	82,00
05 003 Planeamento Estratégico																		
05 003 2002/179 Projectos de Reabilitação do Espaço Público																		
05	003	2002/179 2	Relocalização da Feira de Carcavelos - Projecto	0400 07010303	O				01/2008	12/2009	70.498,00	0,00	70.498,00	0,00	27.965,76	27.965,76	39,67	39,67
05	003	2002/179 3	Lota de Cascais (PCO)	0400 07010303	O				01/2008	12/2011	375.682,00	1.100.000,00	1.475.682,00	0,00	44.114,47	44.114,47	11,74	2,99
05	003	2002/179 4	Armazém Aprestos (PCO)	0400 07010303	O				01/2008	12/2011	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/179 5	Requalificação da Boca do Inferno	0400 07010303	O				01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/184	Gestão de Trânsito															
05	003	2002/184 7	Protocolos parques de estacionamento - aq. equipamento	1101 07011002	O				01/2006	12/2009	1,00	0,00	1,00	131.863,00	0,00	131.863,00	0,00	100,00
Total do Programa 003:											505.181,00	1.755.000,00	2.261.181,00	131.863,00	72.060,23	203.943,23	14,24	8,52
05 004 Requalificação Urbana																		
05 004 2002/185 Acções Gerais																		
05	004	2002/185 13	Projecto Exec.Ciclovia Carcavelos	1001 07010413	O				01/2003	12/2009	1,00	0,00	1,00	5.817,00	0,00	5.817,00	0,00	99,99
05	004	2002/185 17	Aquisição de Placas Toponímicas	1001 07011002	O				01/2002	12/2010	19.506,00	0,00	19.506,00	34.917,75	6.617,89	41.535,64	33,93	76,32
05	004	2002/185 37	Projecto Requalificação B.Irene e B. Maria	1001 07010401	O				01/2002	12/2009	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.762,68	4.762,68	99,99	99,99
05	004	2002/185 43	Projecto Execução Variante Lig.Abrunheira - RSAM 44	1001 07010401	O				01/2002	12/2009	1,00	0,00	1,00	11.745,00	0,00	11.745,00	0,00	99,99
05	004	2002/185 44	Projecto Execução Estrada Bicesse-RSAM32	1001 07010401	O				01/2002	12/2009	1.740,00	0,00	1.740,00	13.994,00	696,00	14.690,00	40,00	93,36
05	004	2002/185 77	Obras Diversas - ESUC	1001 07010401	O				01/2002	12/2010	4.214.057,00	437.000,00	4.651.057,00	292.604,00	1.409.348,00	1.701.952,00	33,44	34,43
05	004	2002/185 78	Aquisição de Estudos e Projectos de Arruamentos	1001 07010401	O				01/2004	12/2010	40.765,00	2.937,00	43.703,00	365.610,85	25.231,20	390.842,05	61,89	95,49
05	004	2002/185 80	Fornecimento de Levantamentos Topográficos	1001 07010401	O				01/2004	12/2009	9.355,00	0,00	9.355,00	8.281,00	0,00	8.281,00	0,00	46,96
05	004	2002/185 88	Ramais de Água	1001 07010402	O				01/2006	12/2009	655.001,00	0,00	655.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05		HABITAÇÃO E URBANISMO																	
05	004	Requalificação Urbana																	
05	004	2002/185	92	Aquisição de projectos de electricidade - 2007/ 2008	1001 07010410	E				01/2006	12/2009	5.875,00	0,00	5.875,00	2.480,50	5.874,00	8.354,50	99,98	99,99
05	004	2002/185	102	Aquisição de estudos e Projectos de arruamentos - 2007	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	177.857,00	0,00	177.857,00	71.809,96	3.705,60	75.515,56	2,08	30,25
05	004	2002/185	104	Fornecimento de levantamentos topográficos - 2007/2010	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	7.921,00	0,00	7.921,00	12.150,00	7.920,00	20.070,00	99,99	100,00
05	004	2002/185	105	Incumprimento de Alvarás	1001 07010410	E				01/2007	12/2009	176.892,00	0,00	176.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/185	106	Aquisição Estudos e Projectos Arruamentos-2008	1001 07010401	E				01/2008	12/2009	168.927,00	0,00	168.927,00	83.344,50	56.751,00	140.095,50	33,59	55,53
05	004	2002/185	107	Fornecimento de análise de projectos de gás	1001 07010413	O				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/185	108	Aquisição estudos e projectos de arruamentos - 2009	1001 07010401	O				01/2009	12/2010	178.000,00	50.000,00	228.000,00	0,00	7.668,24	7.668,24	4,31	3,36
05	004	2002/185	109	Aquisição de projectos de electricidade - 2009	1001 07010410	O				01/2009	12/2009	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/185	110	Construção e reparação de muros de contenção	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/185	111	Obras de arte no Concelho de Cascais (pontes/viadutos)	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/188		Melhoramentos Freguesia Alcabideche															
05	004	2002/188	34	Acesso a terreno adjacente à Rua de Lisboa na Amoreira - Empreitada	1001 07010401	E				01/2006	12/2009	371,00	0,00	371,00	0,00	370,17	370,17	99,78	99,78
05	004	2002/188	35	Acesso ao complexo Molinho vermelho em Alcabideche - Empreitada	1001 07010401	E				01/2006	12/2010	0,00	288.225,00	288.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/188	36	Passagem hidráulica da rua da Escola Velha na Malveira da Serra	1001 07010401	E				01/2006	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/188	38	Intervenções na Freguesia de Alcabideche	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	50.264,00	0,00	50.264,00	0,00	50.263,70	50.263,70	100,00	100,00
05	004	2002/188	39	Drenagem Rua Salgueiro Maia	1001 07010401	E				01/2008	12/2009	46.251,00	0,00	46.251,00	123.580,83	6.810,30	130.391,13	14,72	76,78
05	004	2002/189		Melhoramentos Freguesia Carcavelos															
05	004	2002/189	22	Drenagem na Rua Sacadura Cabral - Carcavelos - Empreitada	1001 07010401	E				01/2008	12/2010	98.355,00	0,00	98.355,00	0,00	91.514,95	91.514,95	93,05	93,05
05	004	2002/191		Melhoramentos em Cascais / Cascais															
05	004	2002/191	35	Acesso ao Bº da Encosta da Carreira-empresitada	1001 07010401	E				01/2003	12/2010	0,00	90.195,00	90.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/191	43	Requalificação da ligação Guincho - Malveira - Empreitada	1001 07010401	E				01/2006	12/2011	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/191	47	Beneficiação da Rua Engº Álvaro Pedro de Sousa - Empreitada	1001 07010401	E				01/2006	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/191	50	Estrada da Marginal - PCO	1001 07010401	E	100			01/2002	12/2009	334.894,00	0,00	334.894,00	88.760,77	5.630,63	94.391,40	1,68	22,28
05	004	2002/191	51	Intervenções na Freguesia de Cascais	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	31.670,00	62.440,00	94.110,00	3.057,51	0,00	3.057,51	0,00	3,15
05	004	2002/191	52	Drenagem Parque Infantil Rua das Flores	1001 07010401	E				01/2008	12/2009	50.101,00	0,00	50.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/191	53	Drenagem da Rua João Luis Moura - Cascais - Empreitada	1001 07010401	E				05/2008	12/2009	206.179,00	0,00	206.179,00	0,00	158.554,30	158.554,30	76,90	76,90
05	004	2002/191	54	Drenagem na Praceta Joaquim Ereira - Cascais - Empreitada	1001 07010401	E				05/2008	12/2009	111.756,00	0,00	111.756,00	0,00	69.353,88	69.353,88	62,06	62,06
05	004	2002/192		Melhoramentos no Estoril / Estoril															
05	004	2002/192	27	Intervenções na Freguesia do Estoril	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	42.417,00	13.937,00	56.354,00	90.636,00	42.414,25	133.050,25	99,99	90,52
05	004	2002/192	29	Rua das Gingelinas na Martinha - Empreitada	1001 07010401	E				05/2008	12/2009	94.710,00	0,00	94.710,00	0,00	17.562,73	17.562,73	18,54	18,54
05	004	2002/193		Melhoramentos na Parede / Parede															
05	004	2002/193	13	Intervenções na Freguesia da Parede	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	20.326,00	0,00	20.326,00	0,00	20.325,80	20.325,80	100,00	100,00
05	004	2002/197		Melhoramentos Freguesia S. D. Rana															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
05 HABITAÇÃO E URBANISMO																				
05	004		Requalificação Urbana																	
05	004	2002/197	23	Depósito Municipal de Materiais e Viaturas - Trajouce	1001 07010401	E				01/2006	12/2009	311.086,00	0,00	311.086,00	34.836,59	311.001,33	345.837,92	99,97	99,98	
05	004	2002/198		Iluminação Pública																
05	004	2002/198	122	Rem. Ilum.Púb.Zona Hist. Cascais-V Fase c/Redes (PCO)	1001 07010404	E	100			01/2002	12/2009	424.264,00	0,00	424.264,00	423.285,61	0,00	423.285,61	0,00	49,94	
05	004	2002/198	148	Inst. Ramais Div. Locais do Concelho - 4º. Trim. 2002	1001 07010404	E				01/2002	12/2009	1,00	0,00	1,00	62.016,00	0,00	62.016,00	0,00	100,00	
05	004	2002/198	164	Instalação de Ramais de Electricidade	1001 07010404	E				01/2005	12/2009	3.424,00	0,00	3.424,00	63.502,54	0,00	63.502,54	0,00	94,88	
05	004	2002/198	167	Remodelação de iluminação pública - Freguesia de Alcabedede	1001 07010404	E				01/2006	12/2009	110.393,00	0,00	110.393,00	10.502,17	98.904,21	109.406,38	89,59	90,50	
05	004	2002/198	168	Remodelação de iluminação pública - Freguesia de Estoril e Cascais	1001 07010404	E				01/2006	12/2009	112.980,00	0,00	112.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198	169	Remodelação de iluminação pública - Freguesia de Parada e Carcavelos	1001 07010404	E				01/2006	12/2009	1,00	0,00	1,00	41.217,97	0,00	41.217,97	0,00	100,00	
05	004	2002/198	170	Remodelação de iluminação pública - Freguesia de S. Domingos de Rana	1001 07010404	E				01/2006	12/2009	120.358,00	0,00	120.358,00	0,00	77.698,73	77.698,73	64,56	64,56	
05	004	2002/198	171	Instalação de Ramais de Electricidade - 2006	1001 07010404	E				01/2006	12/2009	72.318,00	0,00	72.318,00	1.554,73	0,00	1.554,73	0,00	2,10	
05	004	2002/198	173	Remodelação de iluminação pública - 2008/2009	1001 07010404	E				01/2006	12/2010	180.977,00	120.000,00	300.977,00	12.942,26	180.973,29	193.915,55	100,00	61,77	
05	004	2002/198	185	Ramais Electricidade 2008	1001 07010404	E				01/2008	12/2009	278,00	0,00	278,00	6.045,53	0,00	6.045,53	0,00	95,60	
05	004	2002/198	188	Iluminação exterior das muralhas	1001 07010404	E				01/2008	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198	189	Remodelação de IP e Rede de Telecomunicações na Rua de Olivença - Empreitada	1001 07010404	E				05/2008	12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198	190	Revisão de Preços de Empreitada de Iluminação Pública	1001 07010404	E				03/2008	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198	191	Remodelação de iluminação pública - 2009	1001 07010404	E				02/2009	12/2010	163.046,00	200.000,00	363.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198	192	Ramais de electricidade - 2009	1001 07010404	E				02/2009	12/2009	8.926,00	0,00	8.926,00	0,00	2.231,90	2.231,90	25,00	25,00	
											Totais do Programa 004:		8.259.255,00	2.364.734,00	10.623.989,00	1.864.693,07	2.662.184,78	4.526.877,85	32,23	36,25
05	005	Loteamentos Particulares																		
05	005	2002/199		Alvarás Loteamento																
05	005	2002/199	5	Incumprimento de Alvarás	0502 07010410	E				05/2008	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 005:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	008	Assuntos Patrimoniais																		
05	008	2002/201		Aquisição de Terrenos																
05	008	2002/201	1	Aquisição de Terrenos	0601 070101	O				01/2002	12/2010	2.200.886,00	358.040,00	2.558.926,00	437.841,98	1.720.551,42	2.158.393,40	78,18	72,02	
05	008	2002/201	3	Fosso da Cidadela	0601 070101	O				01/2007	12/2009	573.750,00	0,00	573.750,00	573.750,00	573.750,00	1.147.500,00	100,00	100,00	
05	008	2002/201	4	Expropriações a realizar	0601 070101	O				01/2002	12/2009	3.030.147,00	0,00	3.030.147,00	1.707.998,82	980.727,83	2.688.726,65	32,37	56,75	
05	008	2002/201	6	Aquisição de Imóveis	0601 07010307	O				01/2008	12/2009	9.661.735,00	0,00	9.661.735,00	1.030.000,00	9.500.000,00	10.530.000,00	98,33	98,49	
											Totais do Programa 008:		15.466.518,00	358.040,00	15.824.558,00	3.749.590,80	12.775.029,25	16.524.620,05	82,60	84,42
											Totais do Objectivo 05:		28.700.020,00	19.137.774,00	46.837.794,00	10.419.517,72	17.520.643,04	27.940.360,76	61,05	48,80



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE																	
06	003	Higiene Pública																	
06	003	2002/207		Saúde Pecuária															
06	003	2002/207	19	Aquisição de Equipamento		0501 07011002	O			05/2008	12/2009	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.085,47	4.085,47	82,80	82,80
Totais do Programa 003:												4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.085,47	4.085,47	82,80	82,80
06	004	Cemitérios																	
06	004	2002/208		Cemitérios															
06	004	2002/208	23	Construção de gabelões		1101 07010412	E			01/2004	12/2009	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	004	2002/208	24	Pintura e Reparação da Capela e muro		1101 07010412	E			01/2004	12/2009	52.333,00	0,00	52.333,00	18.296,00	0,00	18.296,00	0,00	25,90
06	004	2002/211		Manutenção Geral															
06	004	2002/211	5	Aquisição do equipamento cemitério T/G		1101 070109	O			01/2006	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												61.843,00	0,00	61.843,00	18.296,00	0,00	18.296,00	0,00	22,83
06	005	Recolha Resíduos Sólidos / Limpeza Arruamentos																	
06	005	2002/212		Prestação de Serviços															
06	005	2002/212	14	Ilhas Ecológicas (EMAC)		0501 07010413	O			01/2002	12/2009	200.475,00	0,00	200.475,00	99.525,13	199.050,26	298.575,39	99,29	99,53
Totais do Programa 005:												200.475,00	0,00	200.475,00	99.525,13	199.050,26	298.575,39	99,29	99,53
Totais do Objectivo 06:												267.252,00	0,00	267.252,00	117.821,13	203.135,73	320.956,86	76,01	83,35



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
08		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABAST.PÚBLIC																		
08	002	Mercados e Feiras																		
08	002	2002/220		Mercados Municipais																
08	002	2002/220	6	Mercado Municipal (PCO) - ESUC		0901	07010303	E	100		01/2005	12/2009	1.302.211,00	0,00	1.302.211,00	446.944,82	1.282.495,57	1.729.440,39	98,49	98,87
08	002	2002/220	9	Equipamento para Mercados		0901	070109	O			01/2008	12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	113.025,60	113.025,60	75,35	75,35
08	002	2002/221		Intervenção em Feiras																
08	002	2002/221	4	Relocalização Feira de Cascais - Obra		0901	07010303	E			01/2003	12/2009	2.282,00	0,00	2.282,00	2.381.082,72	0,00	2.381.082,72	0,00	99,90
				Totais do Programa 002:									1.454.493,00	0,00	1.454.493,00	2.828.027,54	1.395.521,17	4.223.548,71	95,95	98,62
08	004	Promoção Qualidade Actividades Económica																		
08	004	2002/228		Metrologia																
08	004	2002/228	13	Aquisição Equipamento Metrologia		0901	07011002	O			01/2002	12/2009	7.498,00	0,00	7.498,00	522,72	497,07	1.019,79	6,63	12,71
				Totais do Programa 004:									7.498,00	0,00	7.498,00	522,72	497,07	1.019,79	6,63	12,71
				Totais do Objectivo 08:									1.461.991,00	0,00	1.461.991,00	2.828.550,26	1.396.018,24	4.224.568,50	95,49	98,46



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																		
09	001		Desenvolvimento Rede Viária															
09	001	2002/230	VLN - Via Longitudinal Norte (Estr. Regional)															
09	001	2002/230 3	VLN-Troço EN247.5 km8.5 Nô Fugas	1001 07010401	E				01/2004	12/2011	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/230 4	VLN - Troço EN 6 8 (Quinta do Palino - Nô das Fugas) - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	1.718.222,00	2.265.000,00	3.983.222,00	26.279,65	1.428.750,29	1.455.029,94	83,15	
09	001	2002/230 5	VLN - Variante Manique - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2011	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/230 6	VLN - Troço Carrascal Manique - EN 249 - 4 - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/230 8	VLN-Ligação rotundas 6-8/Fugas	1001 07010401	E				01/2008	12/2011	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/231	VLS - Via Longitudinal Sul															
09	001	2002/231 3	VLS- Variante 6-7/Estrada da Rebelva-Empreitada	1001 07010401	E				01/2001	12/2010	1,00	243.393,00	243.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/231 5	VLS - Troço entre Alapraia e o Bº do Zambujeiro Quadrado	1001 07010401	E				01/2004	12/2012	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/231 6	VLS - Ligação à Rotunda da Variante 6 -7 Rebelva	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	1,00	231.840,00	231.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/231 7	VLS - Troço Bº Zambujeiro Quadrado e estrada Rebelva - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/231 8	VLS - Troço entre Alapraia e o Nô do Estoril - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/232	Via Circular Nascente de S. Pedro															
09	001	2002/232 3	VCNS Pedro - Troço entre São Pedro do Estoril - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/232 4	VCNS Pedro - Troço entre S. Pedro do Estoril/Rotunda Alapraia - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/233	Via Circular a Nascente S. João Estoril															
09	001	2002/233 10	VCNS João - Troço Estrada Alapraia / Bº Social Galizal-Lig.Rotunda 3 à Rotunda Monte - 4.11.2.21	1001 07010401	E				06/2002	12/2009	66.472,00	0,00	66.472,00	179.400,27	16.966,16	198.366,43	25,52	
09	001	2002/233 13	VCNS João - Troço entre o Nô do Estoril e o Nô das Fugas - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/233 14	VCNS João - Marginal / Estrada da Alapraia - Empreitada	1001 07010401	E				01/2002	12/2011	1,00	9.563.999,00	9.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/233 15	VCNS João - Troço Nô das Fugas/Rotunda da Adroana	1001 07010401	E				01/2009	12/2010	1,00	1.000.000,00	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/233 16	VCNS João - Troço Rua Beatriz Costa/Bº da Cruz Vermelha	1001 07010401	E				01/2009	12/2010	1,00	400.000,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234	Diversas Vias Estruturantes															
09	001	2002/234 8	Estrada Saloia - Projecto	1001 07010401	O				01/2002	12/2009	1,00	0,00	1,00	38.781,00	0,00	38.781,00	0,00	
09	001	2002/234 9	Estrada Saloia - Empreitada	1001 07010401	E				01/2004	12/2012	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 15	Variante Interna de Manique - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	0,00	750.645,00	750.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 16	Via Alternativa a Sul do Seminário de Caparide - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 17	Ligação Avº Sintra / Fontainhas - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	2.429,00	313.250,00	315.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 18	Estrada da Rebelva RSAM - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2009	664.668,00	0,00	664.668,00	25.504,36	664.666,70	690.171,06	100,00	
09	001	2002/234 21	Variante Adroana RSAM 42 - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 22	Estrada de Bicesse - RSAM 32 - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2010	0,00	1.210.007,00	1.210.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 23	Variante Aboboda RSAM - 39 - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234 24	Variante de Ligação à Abrunheira RSAM 44 - Empreitada	1001 07010401	E				01/2007	12/2012	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)								
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total										
09				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																							
09	001			Desenvolvimento Rede Viária																							
09	001	2002/234	25	Estrada dos Bernardos RSAM 43 - Empreitada															0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/234	26	Reestruturação Geral da Estrada da Charneca / Malveira - Empreitada															0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/234	27	Via S. Gabriel - Empreitada															0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/235		Diversos Projectos																							
09	001	2002/235	63	Via Circ.Nasc.S.Pedro Tr.Alapraia/Livram./Nó Aeródromo Proj. Execução -2.14.9.18															1,00	0,00	1,00	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	100,00	
09	001	2002/235	64	Via Circ.Nasc.S.João-Tr.entre Nó Estoril e Nó das Figueiras - Proj.Execução2.14.9.21															1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	69	VLN - Troço EN247.5K.6.5 e Nó Figueiras Proj.Execução2.14.9.19															1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	70	Via Circular Nascente S.João Troço P13-Estrada Alapraia - Proj. Execução															1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	73	Estrada Rebelva-RSAM27-Aquisição Proj. Execução															4.345,00	0,00	4.345,00	18.891,00	4.344,00	23.235,00	99,98	100,00	
09	001	2002/235	76	Via Palhinhas (Via Dep.) Murches-Zambujal-RSAM01-Aquis. Proj.Execução															1,00	0,00	1,00	11.246,00	0,00	11.246,00	0,00	99,99	
09	001	2002/235	77	Rua Seões RSAM 30-Aquis. Projecto de Execução															1,00	0,00	1,00	9.169,00	0,00	9.169,00	0,00	99,99	
09	001	2002/235	79	Variante a Trajouce-RSAM 36-Aquis. Proj. Execução															1,00	0,00	1,00	13.352,00	0,00	13.352,00	0,00	99,99	
09	001	2002/235	81	Variante à Adroana-RSAM 42-Aquisição Proj. Execução															1,00	0,00	1,00	20.438,00	0,00	20.438,00	0,00	100,00	
09	001	2002/235	82	Estrada Bernardos RSAM 43-Aquisição Proj. Execução															1,00	0,00	1,00	62.867,00	0,00	62.867,00	0,00	100,00	
09	001	2002/235	86	Via de S. Gabriel - RSAM 38 - Aquisição Projecto															23.370,00	0,00	23.370,00	76.817,00	13.680,00	90.297,00	58,54	90,31	
09	001	2002/235	88	Variante à Abóboda - RSAM 39 / Aquisição Projecto															1,00	0,00	1,00	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00	99,97	
09	001	2002/235	121	Acessibilidades ao Novo Hospital de Cascais - Empreitada															17.215,00	320.462,00	337.677,00	4.123.310,41	17.212,82	4.140.523,23	99,99	92,82	
09	001	2002/235	123	Fiscalização e Coordenação de Segurança															53.443,00	0,00	53.443,00	26.388,25	45.780,00	72.168,25	85,66	90,40	
09	001	2002/235	125	Beneficiação da Rua de S. Francisco na Adroana															1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	126	Requalificação de um troço na Estrada do Cabo da Roca - Malveira da Serra															75.291,00	0,00	75.291,00	182.884,44	22.180,61	205.075,05	29,47	79,43	
09	001	2002/235	127	Rua de S. João / Arnia - Empreitada															1,00	232.151,00	232.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	129	Caminho Pedonal S. Miguel Encostas - Empreitada															12.501,00	0,00	12.501,00	122.832,16	12.500,88	135.333,04	100,00	100,00	
09	001	2002/235	130	Rua do Cibrão - Empreitada															84.096,00	0,00	84.096,00	67.082,52	78.539,12	145.621,64	93,39	95,32	
09	001	2002/235	131	Requalificação da Estrada das Neves - Bicesse - Empreitada															1,00	800.000,00	800.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	132	Arruamento Cabeço de Bicesse - Empreitada															1,00	500.000,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	133	Pavimentação Cascais - Guincho															558.075,00	0,00	558.075,00	0,00	558.074,99	558.074,99	100,00	100,00	
09	001	2002/235	134	Implementação do Plano de Pormenor do Hotel Estoril Sul															1.930.082,00	1.270.680,00	3.200.762,00	0,00	890.822,77	880.822,77	45,64	27,52	
09	001	2002/235	135	Via S. Gabriel - Troço Norte - Empreitada															0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	136	Beneficiação da Rua de Alvide - Cascais															284.380,00	0,00	284.380,00	0,00	225.330,02	225.330,02	79,24	79,24	
09	001	2002/235	137	Rebaixamento da 3ª Circular															86.048,00	0,00	86.048,00	0,00	19.768,48	19.768,48	22,97	22,97	
09	001	2002/235	138	Rua da República e Zona Noroeste - S. Pedro Estoril															102.008,00	1.212.007,00	1.314.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
09	001			Desenvolvimento Rede Viária																
09	001	2002/235	139	Rua 9 de Abril e Zona Este - S. Pedro Estoril	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	591.006,00	0,00	591.006,00	0,00	287.609,98	287.609,98	48,66	48,66	
Totais do Programa 001:												6.273.672,00	71.520.434,00	77.794.106,00	5.051.237,06	4.276.236,82	9.327.473,88	66,16	11,26	
09	002			Manutenção Rede Viária																
09	002	2002/236		Manutenção																
09	002	2002/236	20	Intervenções Diversas	1001 07010401	O				01/2003	12/2009	1,00	0,00	1,00	423.681,21	0,00	423.681,21	0,00	100,00	
09	002	2002/236	26	Conservação manutenção de arruamentos e espaços públicos	1101 07010401	E				01/2009	12/2009	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	27	Conservação manutenção da sinalização vertical e horizontal	1101 07010409	E				01/2009	12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	28	Manutenção de outros bens de domínio público	1101 07010413	E				01/2009	12/2009	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	199	Const. Peq. Arruamentos - Freguesia Cascais	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	31.437,00	0,00	31.437,00	142.506,00	31.437,00	173.943,00	100,00	100,00	
09	002	2002/236	201	Const. Peq. Arruamentos - Freguesia Parede	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	25.391,00	0,00	25.391,00	71.253,69	25.390,92	96.644,61	100,00	100,00	
09	002	2002/236	222	Construção e Manutenção de Calçadas	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	641.940,00	0,00	641.940,00	104.647,05	630.092,83	734.739,88	98,15	98,41	
09	002	2002/236	237	Construção de Pequenos Arruamentos - 2007/2008	1001 07010401	E				01/2009	12/2010	668.425,00	0,00	668.425,00	164.346,64	577.400,12	741.746,76	86,38	89,07	
09	002	2002/236	243	Reforço de pavimentos - 2007/2008	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	583.792,00	0,00	583.792,00	274.850,78	455.702,71	730.553,49	78,06	85,08	
09	002	2002/236	255	Revisão de preços de empreitadas	1001 07010401	E				03/2006	12/2009	75.744,00	0,00	75.744,00	119.268,64	65.758,09	185.026,73	86,82	94,88	
09	002	2002/236	258	Reparação da rede viária	1001 07010401	E				01/2009	12/2010	1.594.405,00	1.500.000,00	3.494.405,00	0,00	1.590.628,19	1.590.628,19	79,75	45,52	
09	002	2002/236	259	Construção e manutenção de calçadas - 2009/2010	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	260	Construção de pequenos arruamentos - 2009/2010	1001 07010401	E				01/2002	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	261	Reforço de pavimentos - 2009/2010	1001 07010401	E				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/237		Trânsito e Parquesamentos																
09	002	2002/237	9	Aquisição de Sinalização	1101 07010409	E				01/2002	12/2009	188.517,00	0,00	188.517,00	97.163,61	126.228,95	223.392,56	66,96	78,20	
09	002	2002/237	37	Parque Estacionamento Charneca	1001 07010409	E				01/2002	12/2009	1,00	0,00	1,00	14.940,69	0,00	14.940,69	0,00	99,99	
09	002	2002/237	49	Reordenamento do trânsito entre o Zambujal e Rana - Empreitada	1001 07010401	E				01/2006	12/2010	151.775,00	250.000,00	401.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 002:												4.804.431,00	1.750.000,00	6.554.431,00	1.412.658,31	3.502.638,81	4.915.297,12	72,90	61,70	
09	003			Outras Infraestruturas Transporte e Comunicações																
09	003	2002/238		Arcascais																
09	003	2002/238	70	Contrato Programa - Instalação de Barreira Acústica e Regularização e Cobertura da Ribeira das Merianas	0201 07010413	E				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Objectivo 09:												11.078.104,00	73.270.434,00	84.348.538,00	6.463.895,37	7.778.875,63	14.242.771,00	70,22	15,68	



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11		ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																			
11	001	Transferências Facultativas nas Freguesias																			
11	001	2004/11		Protocolo Pequenas Obras no Espaço Público																	
11	001	2004/11	3	Jardim Chesol - Emp. Construção Jardim / ESUC	0201 07010405	E				10/2006	12/2009	14.857,00	0,00	14.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2004/11	4	Alagralis-Projeto Recuperação Parque Jogos e Lazer / ESUC	0201 07010405	E				10/2006	12/2009	11,00	0,00	11,00	183.380,78	0,00	183.380,78	0,00	99,99		
11	001	2004/11	6	São Miguel das Encostas -Proj.Recuperação do Bairro / ESUC	0201 07010405	E				10/2006	12/2009	22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totais do Programa 001:										37.778,00	0,00	37.778,00	183.380,78	0,00	183.380,78	0,00	82,92
11	002	Relações Externas e Cooperação																			
11	002	2002/254		Relações Internacionais																	
11	002	2002/254	26	Empreitada p/Const. Rede Abast. Água Cidade Santana - Cantagalo - S. Tomé e Príncipe Fiscaliz. Emp. p/Const. Rede Abast. Água Cidade Santana - Cantagalo - S. Tomé e Príncipe	0300 07010407	O				01/2009	12/2009	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	160.141,24	160.141,24	47,66	47,66		
11	002	2002/254	27	Fiscaliz. Emp. p/Const. Rede Abast. Água Cidade Santana - Cantagalo - S. Tomé e Príncipe	0300 07010407	O				01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00		
				Totais do Programa 002:										396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	220.141,24	220.141,24	55,59	55,59
11	003	Relações Protocolares Públicas Externas																			
11	003	2004/15		Relações Públicas																	
11	003	2004/15	13	Mobiliário Urbano	0300 07011002	O				01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	003	2004/16		Imprensa																	
11	003	2004/16	2	Material fotográfico (aquisição)	0300 070109	O				01/2004	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	8.836,47	538,80	9.375,27	53,88	95,31		
				Totais do Programa 003:										1.001,00	0,00	1.001,00	8.836,47	538,80	9.375,27	53,83	95,30
11	004	Participação do Município em Associações, Empresa:																			
11	004	2002/259		Participação do Município em Associações e Empresas																	
11	004	2002/259	14	Contrato-programa Cidadela /capital	0201 07010413	O				01/2006	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totais do Programa 004:										1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	005	Encargos de Pretério a Satisfazer																			
11	005	2004/1		Encargos de Pretério a Satisfazer																	
11	005	2004/1	1	SMAS - Revisões de Preços - Obras dos SMAS	0601 07010407	E				01/2004	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	005	2004/1	2	Encargos de Pretério a Pagar	0601 07010413	O				01/2004	12/2009	11,00	0,00	11,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	99,60		
				Totais do Programa 005:										12,00	0,00	12,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	99,56
				Totais do Objectivo 11:										434.792,00	0,00	434.792,00	194.946,25	220.680,04	415.626,29	50,76	66,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12			MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	001		Recursos Humanos e Modernização Administrativa															
12	001	2002/264	Saúde, Higiene e Segurança															
12	001	2002/264 1	Gabinete Médico	0801 070109	O				01/2002	12/2009	2.119,00	0,00	2.119,00	3.792,00	1.353,27	5.145,27	63,86	87,05
12	001	2002/264 6	Equipamentos de Higiene e Segurança / Sinalização	0801 070109	O				01/2002	12/2009	11.872,00	0,00	11.872,00	20.368,67	11.871,75	32.240,42	100,00	100,00
12	001	2002/264 7	Extintores	0801 070109	O				01/2002	12/2009	7.802,00	0,00	7.802,00	20.069,42	3.484,01	23.553,43	44,66	84,51
12	001	2009/9	Atendimento Municipal															
12	001	2009/9 1	Aquisição de Equipamento	0300 070109	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 001:								22.793,00	0,00	22.793,00	44.230,09	16.709,03	60.939,12	73,31	90,92
12	002		Informática e Telecomunicações															
12	002	2002/266	Infraestruturas de Rede															
12	002	2002/266 7	Software	0301 070108	O				05/2008	12/2009	313.694,00	0,00	313.694,00	177.408,00	67.659,44	245.077,44	21,57	49,90
12	002	2002/266 8	Infraestruturas Hardware	0301 070107	O				05/2008	12/2009	997.409,00	0,00	997.409,00	1.053.726,00	281.191,34	1.334.917,34	28,19	65,08
12	002	2002/269	Licenciamento de Software e Manutenção															
12	002	2002/269 9	Software/Licenciamentos	0301 070108	O				05/2008	12/2011	396.322,00	800.000,00	1.196.322,00	711.404,00	342.906,55	1.054.310,55	86,52	55,27
12	002	2002/271	Rede Telefónica															
12	002	2002/271 12	Infraestrutura Telefónica	0301 070109	O				05/2008	12/2009	14.551,00	0,00	14.551,00	23.743,01	3.520,88	27.263,89	24,20	71,20
12	002	2009/10	Portal															
12	002	2009/10 1	Portal da Contratação Pública	0601 070108	O				01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.225,24	32.225,24	32,23	32,23
			Totais do Programa 002:								1.821.976,00	800.000,00	2.621.976,00	1.966.281,01	727.513,45	2.693.794,46	39,93	58,71
12	003		Instalações Municipais															
12	003	2002/272	Construção Remod. Instalações Municipais															
12	003	2002/272 46	Recuperação do Edifício do Largo 5 Outubro - Empreitada (PCO)	1001 07010301	E	100			01/2004	12/2011	65.489,00	1.500.000,00	1.565.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 48	Recuperação do Edifício do Largo 5 de Outubro - Aquis. Projecto (PCO)	1001 07010301	O	100			01/2002	12/2009	78.987,00	0,00	78.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 54	RSU - Aquisição Projecto	1001 07010301	O				01/2003	12/2009	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 81	Manutenção de Edifícios Municipais	1101 07010301	E				01/2004	12/2009	301.576,00	0,00	301.576,00	135.106,25	39.503,28	174.609,53	13,10	39,99
12	003	2002/272 101	Aquisição de Estudos e Projectos de Arquitectura para Edifícios Municipais	1001 07010301	E				01/2006	12/2010	322.800,00	0,00	322.800,00	5.105,00	322.800,00	327.905,00	100,00	100,00
12	003	2002/272 102	Reformulação de Edifícios Municipais	1001 07010301	E				01/2006	12/2010	296.668,00	367.234,00	663.902,00	252.866,46	254.208,69	507.075,15	85,69	55,31
12	003	2002/272 103	Centro Cidadania Rodoviária	1001 07010301	E				01/2008	12/2010	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 105	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1101 07010307	E				01/2009	12/2009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 106	Conservação de bens	1101 07010307	E				01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 107	Outros trabalhos especializados	1101 07010307	E				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.175,06	11.175,06	27,94	27,94
12	003	2002/272 108	Fiscalização e coordenação de segurança	1101 07010307	E				01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	003	2002/272 109	Requalificação de edifícios Municipais/Empreitadas	1101 07010301	E				01/2009	12/2009	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	4.807,44	4.807,44	1,92	1,92
			Totais do Programa 003:								1.421.160,00	1.867.689,00	3.288.849,00	393.077,71	632.494,47	1.025.572,18	44,51	27,85



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas															
12	004	2002/273		Mobiliário															
12	004	2002/273	1	Equipamento e Mobiliário	0601 070109	O				01/2004	12/2009	286.672,00	0,00	286.672,00	786.940,57	198.004,83	984.945,40	69,07	91,74
12	004	2002/273	2	Artigos e Objectos de Valor	0601 070112	O				01/2004	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	004	2002/273	3	Mobiliário para o novo Refeitório	0601 070109	O				01/2002	12/2009	24.972,00	0,00	24.972,00	8.696,36	24.765,26	33.461,62	99,17	99,39
12	004	2002/273	4	Equipamento e Mobiliário - Novo Edifício	0601 070109	O				01/2009	12/2010	103.918,00	75.000,00	178.918,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1,63	0,95
12	004	2002/274		Equipamentos para Serviços															
12	004	2002/274	1	Equipamento	0601 07011002	O				01/2004	12/2009	30.001,00	0,00	30.001,00	105.159,71	27.933,95	133.093,66	93,11	98,47
12	004	2002/276		Viaturas Municipais															
12	004	2002/276	1	Aquisição Viaturas Municipais	1101 07010602	O				01/2002	12/2009	1.218.216,00	0,00	1.218.216,00	1.695.257,76	829.669,64	2.524.927,40	68,11	86,66
Totais do Programa 004:												1.663.780,00	75.000,00	1.738.780,00	2.595.054,40	1.082.067,68	3.678.122,08	65,04	84,85
12	005			Desenvolvimento Sócio - Territorial															
12	005	2002/278		Rede Social															
12	005	2002/278	9	Custos do Investimentos/Aquis. Equipamento Informático	1501 070107	O				01/2006	12/2012	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	005	2002/279		Ações Gerais de Apoio Técnico															
12	005	2002/279	10	Instalações DSAU - empreitada	1501 07010301	E				01/2009	12/2012	70.000,00	10.010,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												70.000,00	19.010,00	89.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objectivo 12:												4.999.709,00	2.761.699,00	7.761.408,00	4.999.643,21	2.458.784,63	7.458.427,84	49,18	58,45
Total Geral:												69.590.186,00	144.872.820,00	214.463.006,00	35.078.123,86	43.314.497,28	78.392.621,14	62,24	31,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

